

فرم مشخصات پروژه‌های مصوب ملی و استانی (در دست اجراء، متوقف و ...) طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در استان
(پروژه های احداثی، توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی مورد تاکید می باشد)

ارقام به میلیون ریال

تاریخ تکمیل فرم: ۹۷/۱۲/۰۷

۱. عنوان پروژه: تکمیل ساختمان اداری اداره کل شیلات استان لرستان ۲. کد پروژه: -----	
۳. فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم یا ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۲) انجام شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> در دست اقدام <input type="checkbox"/>	
۴. دستگاه مجری: اداره کل شیلات استان لرستان	۵. دستگاه بهره بردار: اداره کل شیلات استان لرستان
۶. تاریخ شروع: ۹۷/۰۲/۰۲	۷. پیش بینی اتمام پروژه: ۹۸/۰۱/۳۱
۸. محل اجراء (شهرستان - شهر/روستا/منطقه): خرم آباد - اداره کل شیلات	
۹. نوع پروژه: احداثی <input type="checkbox"/> تکمیلی <input checked="" type="checkbox"/> تعمیراتی <input type="checkbox"/> تجهیزاتی <input type="checkbox"/> خدماتی <input type="checkbox"/> مطالعاتی <input type="checkbox"/> سایر با ذکر نوع <input type="checkbox"/>	
۱۰. ساختگاه/زمین پروژه: در تملک دستگاه <input type="checkbox"/> واگذاری زمین شهری <input type="checkbox"/> واگذاری امور اراضی <input checked="" type="checkbox"/> واگذاری خیری <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> به مساحت: ۱ هکتار	
۱۱. محل تامین اعتبار پروژه: ملی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- استانی <input checked="" type="checkbox"/> (کد طرح): ۱۴.۰۱۴.۱۳۰۶۰۴۰ منابع داخلی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- سایر <input type="checkbox"/>	
۱۲. عنوان طرح: تکمیل ساختمان شیلات لرستان	
۱۳. اعتبار سال جاری طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه) ۱۲۵۰۰ ۱۴. مجموع اعتبار طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه): ۳۴۸۶۲ میلیون ریال	

۱۵. اعتبارات پروژه (عملکرد تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مد نظر می باشد- ارقام به میلیون ریال)		
کل اعتبار پروژه (مجموع سنوات): ۳۴۸۶۲	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار ملی:
کل اعتبار مورد نیاز (تا تکمیل با مطالبات): ۱۰۰۰۰	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار استانی: ۳۴۸۶۲
مجموع عملکرد (ملی، استانی و...): ۳۴۸۶۲	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۱۲۵۰۰	عملکرد اعتبار منابع داخلی:
مجموع مطالبات مسجل شده:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۱۱۵۰۰	عملکرد سایر منابع (خیرین و ...):
صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل: ۲۸۰۰۰	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (سایر منابع): ۱۱۵۰۰	تسهیلات (ریالی/ارزی-با ذکر نوع):
نوع و سررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی: اسناد خزانه اسلامی		

۱۶. خلاصه مشخصات پروژه (حجم عملیات-اقدامات انجام شده): افزایش یک طبقه به سازه موجود و تکمیل بخش های مختلف کار . پروژه در حال نقاشی داخلی می باشد.	۱۷. آخرین تصویر پروژه:
---	------------------------

۱۸. نحوه اجراء: امانی <input type="checkbox"/> امانی - پیمانی <input type="checkbox"/> پیمانی <input checked="" type="checkbox"/>	۱۹. نوع ارجاع کار: مناقصه محدود <input type="checkbox"/> مناقصه عمومی <input checked="" type="checkbox"/> ترک تشریفات <input type="checkbox"/>
۲۰. نام پیمانکار(ان) شاغل: جاوید سازان خایدالو خلاصه موضوع قرارداد: تکمیل ساختمان اداری تاریخ قرارداد: ۹۷/۰۲/۰۲ مدت قرارداد: ۱۰ ماه مبلغ قرارداد: ۱۹,۵۲۷,۷۵۰,۱۶۳ ریال	
۲۱. نام پیمانکار(ان) قبلی: خلاصه موضوع قرارداد: تاریخ قرارداد: مدت قرارداد: مبلغ قرارداد:	
۲۲. مشاور طرح: پارس سینا آذین مبلغ قرارداد: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۳. مشاور ناظر: پارس سینا آذین مبلغ قرارداد:
۲۴. مبانی نرخ قرارداد (پیمانکار شاغل) فهرست بهاء پایه <input checked="" type="checkbox"/> فهرست بهاء خاص <input type="checkbox"/> مترمربع زیر بنا <input type="checkbox"/> مقطوع <input type="checkbox"/> مبانی برای سایر پیمانکاران:	
۲۵. پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه (سالهای قبل + سال جاری): ۱۰۰ درصد	۲۶. پیشرفت فیزیکی در زمان گزارش/ بازدید: ۹۵ درصد
۲۷. شرح تغییرات نقشه و مشخصات منضم به قرارداد:	
۲۸. علل تاخیر (در صورت وجود): مشکلات اجرایی پیمانکار ،	
۲۹. مشکلات فنی و کیفیت اجراء: مشکل خاصی وجود ندارد.	
۳۰. مختصات UTM پروژه (X,Y):	