

فرم مشخصات پروژه‌های مصوب ملی و استانی (در دست اجراء، متوقف و ...) طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در استان (پروژه های احداثی، توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی مورد تاکید می باشد)

تاریخ تکمیل فرم: ۹۷/۱۲/۰۷

ارقام به میلیون ریال

۱. عنوان پروژه: انتقال آب از حوضچه ترسیب به مزارع پرورش مجتمع پرورش ماهی سپیددشت		۲. کد پروژه: -----
۳. فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم یا ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۲) انجام شده است؟ <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> در دست اقدام		
۴. دستگاه مجری: اداره کل شیلات استان لرستان		۵. دستگاه بهره بردار: اداره کل شیلات استان لرستان
۶. تاریخ شروع: ۹۷/۰۶/۱۹		۷. پیش بینی اتمام پروژه: ۹۸/۰۶/۳۱
۸. محل اجراء (شهرستان - شهر/روستا/منطقه): خرم آباد - شهر سپیددشت		۸. محل اجراء (شهرستان - شهر/روستا/منطقه): خرم آباد - شهر سپیددشت
۹. نوع پروژه: <input checked="" type="checkbox"/> احداثی <input type="checkbox"/> تکمیلی <input type="checkbox"/> تعمیراتی <input type="checkbox"/> تجهیزاتی <input type="checkbox"/> خدماتی <input type="checkbox"/> مطالعاتی <input type="checkbox"/> سایر با ذکر نوع <input type="checkbox"/>		
۱۰. ساختگاه/زمین پروژه: در تملک دستگاه <input type="checkbox"/> واگذاری زمین شهری <input type="checkbox"/> واگذاری امور اراضی <input checked="" type="checkbox"/> واگذاری خیری <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> به مساحت: ۱۶ هکتار		
۱۱. محل تامین اعتبار پروژه: ملی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- استانی <input checked="" type="checkbox"/> (کد طرح): ۱۳۰۶۰۰۸.۰۰۴ منابع داخلی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- سایر <input type="checkbox"/>		
۱۲. عنوان طرح: مطالعه و احداث تاسیسات زیربنایی سایت های پرورش ماهی سپیددشت		
۱۳. اعتبار سال جاری طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه) ۹۴,۶۰۰ ۱۴. مجموع اعتبار طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه): ۲۴۴۳۵۵ میلیون ریال		

۱۵. اعتبارات پروژه (عملکرد تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مد نظر می باشد- ارقام به میلیون ریال)		
کل اعتبار پروژه (مجموع سنوات): ۲۴۴۳۵	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار ملی:
کل اعتبار مورد نیاز (تا تکمیل با مطالبات): ۱۵۰۰۰۰	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار استانی: ۲۴۴۳۵
مجموع عملکرد (ملی، استانی و...): ۲۴۴۳۵	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۹۴۶۰۰	عملکرد اعتبار منابع داخلی:
مجموع مطالبات مسجل شده:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۵۸۶۰۰	عملکرد سایر منابع (خیرین و ...):
صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (سایر منابع): ۵۸۶۰۰	تسهیلات (ریالی/ارزی- با ذکر نوع):
نوع و سررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی: اسناد خزانه اسلامی		

۱۶. خلاصه مشخصات پروژه (حجم عملیات- اقدامات انجام شده):
تکمیل پلنفرم بستر- حفاری کانال- حمل لوله به کارگاه -

۱۷. آخرین تصویر پروژه:

۱۹. نوع ارجاع کار: <input type="checkbox"/> مناقصه محدود <input type="checkbox"/> مناقصه عمومی <input checked="" type="checkbox"/> ترک تشریفات <input type="checkbox"/>		۱۸. نحوه اجراء: <input type="checkbox"/> امانی <input type="checkbox"/> امانی - پیمانی <input type="checkbox"/> پیمانی <input checked="" type="checkbox"/>	
۲۰. نام پیمانکار(ان) شاغل: جهاد نصر لرستان		خلاصه موضوع قرارداد: انتقال آب از حوضچه به مزارع تاریخ قرارداد: ۹۷/۰۶/۱۹ مدت قرارداد: ۲۴ ماه مبلغ قرارداد: ۴,۵۹۵,۸۵۸,۹۶۰ ریال	
۲۱. نام پیمانکار(ان) قبلی: جهاد نصر		خلاصه موضوع قرارداد: احداث پلنفرم مجتمع پرورش ماهی سپیددشت تاریخ قرارداد: ۹۴/۰۱/۱۹ مدت قرارداد: ۱۲ ماه مبلغ قرارداد: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
۲۲. مشاور طراح: شرکت پارس پیاب		مبلغ قرارداد: ۳,۷۷۰,۴۹۳,۴۵۳ ریال ۲۳. مشاور ناظر: هگمتان آب مبلغ قرارداد: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴. مبانی نرخ قرارداد (پیمانکار شاغل) فهرست بهاء پایه <input checked="" type="checkbox"/> فهرست بهاء خاص <input type="checkbox"/> مترمربع زیر بنا <input type="checkbox"/> مقطوع <input type="checkbox"/> مبانی برای سایر پیمانکاران:			
۲۵. پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه (سالمهای قبل + سال جاری): ۳۰ درصد		۲۶. پیشرفت فیزیکی در زمان گزارش/ بازدید: ۲۰ درصد	
۲۷. شرح تغییرات نقشه و مشخصات منضم به قرارداد:			
۲۸. علل تاخیر (در صورت وجود): مشکلات اجرایی پیمانکار -			
۲۹. مشکلات فنی و کیفیت اجراء: مشکل خاصی وجود ندارد.			
۳۰. مختصات UTM پروژه (X,Y): (N:33°12'3.82", E:48°52'16.62")			