

فرم مشخصات پروژه‌های مصوب ملی و استانی (در دست اجراء، متوقف و ...) طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در استان
(پروژه های احداثی، توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی مورد تاکید می باشد)

ارقام به میلیون ریال

تاریخ تکمیل فرم: ۹۷/۱۲/۰۷

۱. عنوان پروژه: عملیات تکمیلی مجتمع پرورش ماهی اناررود پلدختر ۲. کد پروژه: -----	
۳. فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم یا ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۲) انجام شده است؟ <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> در دست اقدام	
۴. دستگاه مجری: اداره کل شیلات استان لرستان	۵. دستگاه بهره بردار: اداره کل شیلات استان لرستان
۶. تاریخ شروع: ۹۶/۱۰/۲۳	۷. پیش بینی اتمام پروژه: ۹۸/۰۳/۳۱
۸. محل اجراء (شهرستان - شهر/روستا/منطقه): پلدختر - روستای اناررود	
۹. نوع پروژه: احداثی <input checked="" type="checkbox"/> تکمیلی <input type="checkbox"/> تعمیراتی <input type="checkbox"/> تجهیزاتی <input type="checkbox"/> خدماتی <input type="checkbox"/> مطالعاتی <input type="checkbox"/> سایر با ذکر نوع <input type="checkbox"/>	
۱۰. ساختگاه/زمین پروژه: در تملک دستگاه <input type="checkbox"/> واگذاری زمین شهری <input type="checkbox"/> واگذاری امور اراضی <input checked="" type="checkbox"/> واگذاری خیری <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> به مساحت: ۳ هکتار	
۱۱. محل تامین اعتبار پروژه: ملی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- استانی <input checked="" type="checkbox"/> (کد طرح): ۱۳۰۶۰۰۸۰۰۴۹. منابع داخلی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- سایر <input type="checkbox"/>	
۱۲. عنوان طرح: ایجاد تاسیسات زیربنایی جهت احداث سایت پرورش ماهی اناررود	
۱۳. اعتبار سال جاری طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه) : ۴۰۰۰ ۱۴. مجموع اعتبار طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه): ۲۲۰۳۵ میلیون ریال	

۱۵. اعتبارات پروژه (عملکرد تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مد نظر می باشد- ارقام به میلیون ریال)		
کل اعتبار پروژه (مجموع سنوات): ۲۲۰۳۵	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار ملی:
کل اعتبار مورد نیاز (تا تکمیل با مطالبات): ۴۰۰۰	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار استانی: ۲۲۰۳۵
مجموع عملکرد (ملی، استانی و...): ۲۲۰۳۵	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۴۰۰۰	عملکرد اعتبار منابع داخلی:
مجموع مطالبات مسجل شده:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۴۰۰۰	عملکرد سایر منابع (خیرین و ...):
صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (سایر منابع):	تسهیلات (ریالی/ارزی-با ذکر نوع):
نوع و سررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی: اسناد خزانه اسلامی		

۱۶. خلاصه مشخصات پروژه (حجم عملیات-اقدامات انجام شده): تکمیل و اصلاح بند انحرافی - اجرای حوضچه رسوبگیر - تکمیل کانال آبرسان - بهسازی اطراف محوطه سایت -	۱۷. آخرین تصویر پروژه:
--	------------------------

۱۸. نحوه اجراء: امانی <input type="checkbox"/> امانی - پیمانی <input type="checkbox"/> پیمانی <input checked="" type="checkbox"/>	۱۹. نوع ارجاع کار: مناقصه محدود <input type="checkbox"/> مناقصه عمومی <input checked="" type="checkbox"/> ترک تشریفات <input type="checkbox"/>
۲۰. نام پیمانکار(ان) شاغل: صالح کوشان آریا	خلاصه موضوع قرارداد: تکمیل مجتمع اناررود تاریخ قرارداد: ۹۶/۱۰/۲۳ مدت قرارداد: ۶ ماه مبلغ قرارداد: ۲,۱۹۸,۴۷۴,۴۹۲ ریال
۲۱. نام پیمانکار(ان) قبلی: صالح کوشان آریا	خلاصه موضوع قرارداد: مجتمع پرورش ماهی اناررود تاریخ قرارداد: 93/09/27 مدت قرارداد: 8 ماه مبلغ قرارداد: 3,413,978,289 ریال
۲۲. مشاور طرح: پارس ری آب	مبلغ قرارداد: ریال مشاور ناظر: هگمتان آب مبلغ قرارداد: ۳۹۰,۶۸۲,۹۰۶
۲۴. مبانی نرخ قرارداد (پیمانکار شاغل) فهرست بهاء پایه <input checked="" type="checkbox"/> فهرست بهاء خاص <input type="checkbox"/> مترمربع زیربنا <input type="checkbox"/> مقطوع <input type="checkbox"/> مبانی برای سایر پیمانکاران:	
۲۵. پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه (سالهای قبل + سال جاری): ۱۰۰ درصد	۲۶. پیشرفت فیزیکی در زمان گزارش/ بازدید: ۶۵ درصد
۲۷. شرح تغییرات نقشه و مشخصات منضم به قرارداد:	
۲۸. علل تاخیر (در صورت وجود): مشکلات اجرایی پیمانکار ،	
۲۹. مشکلات فنی و کیفیت اجراء: مشکل خاصی وجود ندارد.	
۳۰. مختصات UTM پروژه (X,Y): (N: 33°5'36.02" , E: 48°14'55.54")	