

فرم مشخصات پروژه‌های مصوب ملی و استانی (در دست اجراء، متوقف و ...) طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در استان
(پروژه های احداثی، توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی مورد تاکید می باشد)

تاریخ تکمیل فرم: ۹۷/۱۲/۰۷

ارقام به میلیون ریال

۱. عنوان پروژه: عملیات اجرای سیستم آبیگر و پل فلزی مجتمع پرورش ماهی عمارت		۲. کد پروژه: -----
۳. فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم یا ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۲) انجام شده است؟ <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> در دست اقدام <input type="checkbox"/>		
۴. دستگاه مجری: اداره کل شیلات استان لرستان		۵. دستگاه بهره بردار: اداره کل شیلات استان لرستان
۶. تاریخ شروع: ۹۵/۱۱/۲۳	۷. پیش بینی اتمام پروژه: ۹۷/۱۲/۲۹	۸. محل اجراء (شهرستان - شهر/روستا/منطقه): دورود - روستای عمارت
۹. نوع پروژه: احداثی <input type="checkbox"/> تکمیلی <input type="checkbox"/> تعمیراتی <input checked="" type="checkbox"/> تجهیزاتی <input type="checkbox"/> خدماتی <input type="checkbox"/> مطالعاتی <input type="checkbox"/> سایر با ذکر نوع <input type="checkbox"/>		
۱۰. ساختگاه/زمین پروژه: در تملک دستگاه <input checked="" type="checkbox"/> واگذاری زمین شهری <input type="checkbox"/> واگذاری امور اراضی <input type="checkbox"/> واگذاری خیری <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> به مساحت: ۶ هکتار		
۱۱. محل تامین اعتبار پروژه: ملی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- استانی <input checked="" type="checkbox"/> (کد طرح): ۱۳۰۶۰۰۸ ل ۰۱۱ منابع داخلی <input type="checkbox"/> (کد طرح) ----- سایر <input type="checkbox"/>		
۱۲. عنوان طرح: بازسازی تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی عمارت		
۱۳. اعتبار سال جاری طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه) ۱۸۰۰۰ ۱۴. مجموع اعتبار طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه): ۳۷۶۷۵ میلیون ریال		

۱۵. اعتبارات پروژه (عملکرد تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مد نظر می باشد- ارقام به میلیون ریال)		
کل اعتبار پروژه (مجموع سنوات): ۳۷۶۷۵	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار ملی:
کل اعتبار مورد نیاز (تا تکمیل با مطالبات): ۱۰۰۰۰	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار استانی: ۳۷۶۷۵
مجموع عملکرد (ملی، استانی و...): ۳۷۶۷۵	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۱۸۰۰۰	عملکرد اعتبار منابع داخلی:
مجموع مطالبات مسجل شده:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۱۳۰۱	عملکرد سایر منابع (خیرین و ...):
صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل: ۹۰۰۰	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (سایر منابع): ۱۳۰۱	تسهیلات (ریالی/ارزی-با ذکر نوع):
نوع و سررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی: اسناد خزانه اسلامی		

۱۶. خلاصه مشخصات پروژه (حجم عملیات-اقدامات انجام شده): اجرای سیستم آبیگر- فنس کشی سایت- اجرای پایه های پل و	۱۷. آخرین تصویر پروژه:
--	------------------------

۱۸. نحوه اجراء: امانی <input type="checkbox"/> امانی - پیمانی <input type="checkbox"/> پیمانی <input checked="" type="checkbox"/>		۱۹. نوع ارجاع کار: مناقصه محدود <input checked="" type="checkbox"/> مناقصه عمومی <input type="checkbox"/> ترک تشریفات <input type="checkbox"/>	
۲۰. نام پیمانکار(ان) شاغل: بناسازان اماج خلاصه موضوع قرارداد: سیستم آبیگر عمارت ... تاریخ قرارداد: ۹۵/۱۱/۲۳ مدت قرارداد: ۸ ماه مبلغ قرارداد: ۱۲,۷۳۰,۰۴۴,۲۶۰ ریال			
۲۱. نام پیمانکار(ان) قبلی: خلاصه موضوع قرارداد: تاریخ قرارداد: مدت قرارداد: مبلغ قرارداد:			
۲۲. مشاور طراح: سازآب نما ایستا مبلغ قرارداد: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳. مشاور ناظر: سکناسازان کاسیت مبلغ قرارداد: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴. مبانی نرخ قرارداد (پیمانکار شاغل) فهرست بهاء پایه <input checked="" type="checkbox"/> فهرست بهاء خاص <input type="checkbox"/> مترمربع زیر بنا <input type="checkbox"/> مقطوع <input type="checkbox"/> مبانی برای سایر پیمانکاران:			
۲۵. پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه (سالهای قبل + سال جاری): ۱۰۰ درصد		۲۶. پیشرفت فیزیکی در زمان گزارش/ بازدید: ۷۵ درصد	
۲۷. شرح تغییرات نقشه و مشخصات منضم به قرارداد:			
۲۸. علل تاخیر (در صورت وجود): مشکلات اجرایی پیمانکار ،			
۲۹. مشکلات فنی و کیفیت اجراء: مشکل خاصی وجود ندارد.			
۳۰. مختصات UTM پروژه (X,Y): (N:33°20'28.88" , E: 49°2'27.75")			